

Harmonogram prac

Prace związane z likwidacją kolizji powinny być wykonywane przy zapewnieniu ciągłości zasilania i zminimalizowaniu przerw w zasilaniu.

Kolejność wykonywanych prac:

Harmonogram:

Lp.	Opis czynności	Czasy wyłączania	Termin realizacji	Lokalizacja
1	Wykonanie wykopu	Bez wyłączenia istn. linii		
2	Demontaż kabla 150mm ² Ułożenie kabla projektowanego Montaż złącza	Bez wyłączenia		
3	Odbiór kabla przed zasypaniem	Bez wyłączenia		
4	Zasypanie kabla	Bez wyłączenia		
5	Demontaż słupów	5		
6	Montaż nowych słupów /szt.1/	5		
7	Montaż przyłączy napowietrznych	2		
8	Podłączenie kabla na słupach	1		
9	Podłączenie istn. linii na nowych słupach /wykonanie mocowania krańcowego.	2		
10	Odbiór końcowy	Bez wyłączenia		
11	Demontaż słupa przelotowego	Bez wyłączenia		